

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

NOMBRE DEL PROYECTO		TOTAL EJERCIDO	AUTORIZADO	ECONOMIAS PENDIENTES	AVANCE	OBSERVACIONES
PROEXOE 2015	OBRA PUBLICA: CONCLUSION DE CAFETERIA	EN PROCESO	\$2,500,000.00		65.00%	ESTE RECURSO SE TOMO EN CONJUNTO CON EL RECURSO AUTORIZADO EN PROEXOE 2014 (ADICIONAL), EL CUAL FUE DE \$6'000,000.00. SUMANDO AMBOS RECURSOS SE LLEGA A UN MONTO TOTAL DE \$8'500,000.00 EL CUAL SE ENCUENTRA CON UN AVANCE GENERAL DEL 65% EL DÍA 29 DE JUNIO DEL PRESENTE, EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (INIFE), MEDIANTE OFICIO NO. INIFE/DG/UAJ/01314/2017 , NOTIFICA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE PROCEDA A RETOMAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DICHA OBRA, DE LO CONTRARIO RESCINDIRAN ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO DE OBRA INIFE-FED-ITT-2016-LP-003 , ASÍ MISMO APLICARAN LAS PENALIZACIONES DE LEY.
	EQUIPAMIENTO: LABORATORIO DE PROCESOS DE SEPARACION TIPO B		\$859,481.00			RECURSO NO RADICADO
	EQUIPAMIENTO: MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA CIVIL EDIFICIO TIPO BASTON		\$400,329.00			RECURSO NO RADICADO
	EQUIPAMIENTO LICBI	\$16,941,955.57	\$22,145,730.00	\$5,203,774.43	76.50%	SOLO SE ADJUDICO UNA PARTE DEL EQUIPAMIENTO TOTAL, EL CUAL CORRESPONDE AL MONTO EJERCIDO, EL RESTO DEL EQUIPO SE DECLARO DESIERTO DEBIDO A LA FALTA DE PROPUESTAS. DICHO EQUIPO YA SE ENCUENTRA INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE Y ENTREGADO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (INIFE) MEDIANTE OFICIO NO. 05/064/2017 CON FECHA DEL 03 DE MAYO DEL PRESENTE, PARA QUE SE PROCEDA A LICITAR, Y CON ESTO LOGRAR LA ADQUISICIÓN DE DICHS EQUIPOS.