

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Tepic, Nayarit., 28/febrero/2018

PROEXOE 2015

EQUIPAMIENTO: LABORATORIO INTEGRAL DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIAS (LICBI)

MONTO AUTORIZADO	TOTAL EJERCIDO	REMANENTE	AVANCE	OBSERVACIONES
\$22,148,730.00	\$16,941,955.57	\$5,206,774.43	76.50%	<p>SOLO SE ADJUDICO UNA PARTE DEL EQUIPAMIENTO TOTAL, EL CUAL CORRESPONDE AL MONTO EJERCIDO, EL RESTO DEL EQUIPO SE DECLARO DESIERTO DEBIDO A LA FALTA DE PROPUESTAS.</p> <p>DICHO EQUIPO YA SE ENCUENTRA INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE Y ENTREGADO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (INIFE) MEDIANTE OFICIO NO. 05/116/2017 CON FECHA DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PARA QUE SE PROCEDA A LICITAR, Y CON ESTO LOGRAR LA ADQUISICIÓN DE DICHS EQUIPOS.</p>

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Tepic, Nayarit., 28/febrero/2018

PROEXOE 2015 (ADICIONAL)
OBRA PÚBLICA: CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA

MONTO AUTORIZADO	TOTAL EJERCIDO	REMANENTE	AVANCE	OBSERVACIONES
\$2'500,000.00	\$169,579.79	\$2'330,420.21	7%	<p>ESTE RECURSO SE TOMO EN CONJUNTO CON EL RECURSO AUTORIZADO EN PROEXOE 2014 (ADICIONAL), EL CUAL FUE DE \$6'000,000.00. SUMANDO AMBOS RECURSOS SE LLEGA A UN MONTO TOTAL DE \$8'500,000.00 EL CUAL SE ENCUENTRA CON UN AVANCE GENERAL DEL 65%.</p> <p>EL MONTO CONTRATADO PARA LLEVAR A CABO ESTA PRIMERA ETAPA FUE DE \$6'565,265.95, SEGÚN CONTRATO NO. INIFE-FED-ITT-2016-LP-003; DE LOS CUALES \$6'000,000.00 CORRESPONDEN AL PROEXOE 2014 Y EL RESTO \$565,265.95 CORRESPONDEN AL PROEXOE 2015; SIN EMBARGO, DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA; DE LOS \$565,265.95 COMPROMETIDOS, SOLO SE EJERCIERON \$169,579.79</p> <p>CABE MENCIONAR QUE AL DÍA DE HOY LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA; DEBIDO A ESTO EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO NO. INIFE/DG/DP/DPV/0604/2018 EN SU PUNTO NO. 1, NOS INFORMA QUE YA SE INICIO EL PROCESO RESCISIÓN DE CONTRATO CON LA EMPRESA GANADORA DE LA LICITACIÓN.</p>

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Tepic, Nayarit., 28/febrero/2018

PROEXOE 2015 (ADICIONAL)

EQUIPAMIENTO: LABORATORIO DE PROCESOS DE SEPARACION TIPO B

MONTO AUTORIZADO	TOTAL EJERCIDO	REMANENTE	AVANCE	OBSERVACIONES
\$859,481.00	\$0.00	\$859,481.00	0%	NO SE RECIBIÓ NOTIFICACIÓN DE LA RECEPCION DE ESTE RECURSO.

PROEXOE 2015 (ADICIONAL)

EQUIPAMIENTO: MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA CIVIL EDIFICIO TIPO BASTON

MONTO AUTORIZADO	TOTAL EJERCIDO	REMANENTE	AVANCE	OBSERVACIONES
\$400,329.00	\$0.00	\$400,329.00	0%	NO SE RECIBIÓ NOTIFICACIÓN DE LA RECEPCION DE ESTE RECURSO.